



Finanční výbor
zastupitelstva obce Nelahozeves

Zápis č. 03a/2022

Dodatek k zápisu č. 03/2022:

- 1) Ukončení kontroly financování investiční akce „Multifunkční dům obce Nelahozeves“

Shrnutí: Dne 21.6.2022 byla zahájena kontrola dokladů k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Multifunkční dům obce Nelahozeves“.

Po křížové kontrole předložených dokladů (dodatky ke smlouvě a zjišťovací protokoly) byl konstatován nesoulad v celkové ceně díla upravené dodatkem č.2 a 3 a celkovou částkou uvedenou v Zjišťovacím protokolu.

Celková cena díla upravená dodatkem č. 3 činí 51 324 901,63 (včetně DPH), dle Zjišťovacího protokolu jde o částku 52 171 887,25 (včetně DPH) - tato částka odpovídá i sumě všech dodatků, přičtených k původně sjednané částce.

V dodatku č. 3 dále chybí uvedení celkového výsledku změny (více a méně práce) v částce s DPH (je uvedena pouze částka bez DPH)

V dodatku č. 3 dále není zřejmé z jaké ceny je vypočteno 2.9% hodnoty celkové změny (zde uvedeno „z původní sjednané“, částka ale tomuto neodpovídá).

Komise následně přerušila kontrolu do doby vyjasnění dílčích nesrovnalostí.

Doplnění:

Dne 11.7. obdržela předsedkyně finančního výboru informace ke zjištěnému nesouladu. Bylo konstatováno a doloženo, že čísla sedí, a schází se s údaji ze změnových listů. Došlo pouze při přepisu částek k písařské chybě. Tyto informace obdrželi dne 12.7. k vyjádření i členové finančního výboru. Byl doplněn opravný změnový list č. 4.

Členové FV neměli již další námítky.

Finanční kontrola byla proto ukončena, bylo konstatováno, že doklady k investiční akci jsou v pořádku.

Zapsala Olga Riegertová
Předsedkyně finančního výboru